

	AKTIVITA	DÍLČÍ ČÁST	POSTUP	POČET DNÍ	OPTIMÁLNÍ POČET LIDÍ	FYZ. NÁROČNOST PRÁCE
I. FÁZE	Zahradní jezírko s dřevěným molem (vodní systém)	Vykopání jezírka a modelace	Vyměření, kopání, modelace dna, odvoz materiálu	2	15	náročná
		Instalace folie	Vyčištění dna, podsyp dna pískem, natažení plachty	1	5	středně náročná
		Usazení kamenů a štěrku	Přivezení (přinesení) kamenů a drtě (písku) na místo, rozmístění a modelace		5	náročná
		Vytvoření pláže	Dovezení písku, modelace a rozprostření písku		5	náročná
		Obnova přítoku	Oprava koryta, vyčištění lože, podkop a nové usazení, srovnání spádu, natažení hadice pod dlaždice	1	10	středně náročná
		Instalace čerpadla	Napojení na systém		5	středně náročná
		Vytvoření mola	Příprava dřeva (nařezání, natření - natře se v rámci příprav pergoly), instalace	2	10	náročná
II. FÁZE	Posezení u ohniště	Vytvoření ohniště	Vykopání ohniště, dovoz kamenů, vyskládání kamenů	1	5	náročná
		Příprava zídky	Výkop základů		5	
		Vyskládání zídky	Dovoz kamenů, postupné skládání a modelování		5	
	Broukoviště/hádník	Vykopání děr pro základy	Výkop základů	1	15	náročná
		Zapuštění kůlů	Nařezání kůlů, udělání špičky, natření térem, usazení (zabouchání, dosypání zeminy)			
		Rozhození kamenů	Dovoz kamenů, umístění			
		Instalace kmenů	Instalace velkých kmenů			
	Travnaté plochy	Vertikutace	Ruční vyhrabání stařiny, pohrabání provzdušňovacími hráběmi, odvoz stařiny na kompost	1	15	lehká
		Převrstvení štěrskem	V místech, kde bude plácek pro hry: dovoz, rozprostření, rozhrabání			
		Osetí	Rozhození osiva			
III. FÁZE	Výsadba	Natažení textilie do záhonů	Rozdělení textilie, natažení, ukotvení, vyřezání děr	1	15	lehká
		Výsadba do záhonů	Výsadba živého plotu			
		Výsadba solitérů a skupin	Jednotlivé stromy a skupinky keřů v prostoru	1	15	lehká
		Výsadby bylinek	Výsadba na bylinkovém svahu a v okolí suché zídky			
		Zamulčování	Zamulčování jednotlivých prvků			
		Instalace ochrany	Doplnění kůlů, úvazků, dodání hnojiva			
IV. FÁZE	Ostatní	Úklid klestu	Spálení klestu, přichystání případnému odvozu	1	15	lehká
		Ořez stromů	Ořez dřevin, případné redukce a kácení, uklizení klestu			středně náročná
		Vypleť záhonů	Pročistění současných prvků zeleně, pokopání, vytrhání nevhodných rostlin, případné dosadby			lehká
		Výroba a instalace budek	Nařezání dřeva, spojení do výsledného tvaru, instalace na stromy	1	15	lehká
V. FÁZE	Lavičky a houpačky	Příprava materiálu	Nařezání dřeva, předvrtání děr, nátěr	1	10	středně náročná
		Výroba laviček a sedátek	Poskládání laviček			lehká
		Instalace	Výkop základů, instalace v terénu, betonování			5
FÁZE	Venkovní terapeutická místnost	Příprava staveniště	Úklid plochy, rozměření plochy a jednotlivých konstrukčních prvků	1	5	středně náročná
		Vyvrtání děr	Vyvrtání děr pomocí půdního vrtáku, vyčištění děr		5	náročná
		Usazení a betonování	Příprava betonu, usazení patek, zalití betonem /pozn. po betonování musí být jeden den volný a nelze tak navazovat montáží/		5	náročná
		Příprava dřeva	Nařezání dřeva, předvrtání děr, opracování, označení v konstrukčním postupu, příprava na výrobu kuchyňky	1	15	středně náročná

VI. FÁ	Instalace	<i>Montáž pergoly</i>	Postupná montáž jednotlivých prvků	1	15	středně náročná
		<i>Vybudování podlahy</i>	Instalace podlahy z prken a její ukotvení	1	15	středně náročná
		<i>Vybudování střechy</i>	Instalace střešní krytiny a její připevnění, doplnění rolet + I. nátěr	1	15	náročná
		<i>Kuchyňka</i>	Instalace, pracovní desky, dřezu, poliček, nehořlavé desky a dalšího vybavení + II. nátěr	1	15	středně náročná